

Małkinia Górna, dn. 29.09.2021r.

Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Mariusz Rytel - Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Leszek Siwek – Członek Komisji

PRZEDMIOT KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Małkini Górnej, Komisja Rewizyjna w dniu: 2021 r., przeprowadziła kontrolę wykonania inwestycji pn.: „**Rozbudowa ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna**”.

PODSTAWA KONTROLI

Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji zgromadzonej w aktach oraz wyjaśnieniach kierownika Referatu.

WYNIKI KONTROLI

Adam Pławski, Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej przedstawił dokumentację wykonanej inwestycji pn.: „**Rozbudowę ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna**”.

Zakres inwestycji został wykonany na podstawie projektu budowlanego i Decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr 4/17 z 29.08.2017 r.

Inwestycja podlegała Ustawie Prawo zamówień publicznych. Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 18.02.2019 r. Dokumentacja przetargowa została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę najkorzystniejszą w dniu 21.03.2019 r. Firmy Transportowo – Usługowej Mirosław Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 03.04.2019 roku z terminem realizacji do 30.11.2019. Kwota umowy 882 763,79 złotych.

W dniu 20.09.2019 podpisano umowę na roboty dodatkowe. Kwota umowy 28 870,36 zł brutto

Kierownik Referatu Adam Pławski wyjaśnił, że roboty dodatkowe polegające na wykonaniu 94,40 m² nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i okrawężnikowaniem na włączeniu do ul. Lipowej, regulacji studzienek wjazdów kanałowych przy kanalizacji deszczowej oraz obmurowanie skarp przy osadniku piaskowym nie były ujęte w umowie podstawowej z dnia 03.04.2019 r., a były konieczne do wykonania dla prawidłowego działania kanalizacji deszczowej oraz funkcjonowania drogi.

Roboty budowlane wynikające z umów z dnia 03.04.2019 roku oraz 20.09.2019 r zostały odebrane w dniu 22.10.2019 r.

Wykonano 341 m drogi gminnej o szerokości 5,0 m, chodniki o długości 341 m o szer. 2,0 m, oznakowanie pionowe, zieleńce, zjazdy

W ramach porozumienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie wybudowano na wymienionym odcinku dróg gminnych kanalizację deszczową za kwotę - 1.340 635,78 zł brutto

Inwestycja została dofinansowana kwotą 845 792,00 zł w ramach Fundusz Dróg Samorządowych

WNIOSKI

Na podstawie analizy dokumentacji związanej z w/w inwestycją oraz informacji przekazanych przez Kierownika, Komisja stwierdziła prawidłowe wykonanie inwestycji pn **Rozbudowa ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna**

Powyższe wynika z prawidłowo zastosowanych przepisów w zakresie Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz otrzymaniem przez Gminę zewnętrznych środków.

Wykonana inwestycja pozytywnie wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy, zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz włącza rozbudowane ulice w układ drogowy dróg gminnych

Podpisy członków Komisji:

- Mariusz Rytel Andrianik – 
- Leszek Siwek – 

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Małkinia Górna
- Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna