

## Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji
- Mariusz Rytel - Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Leszek Siwek – Członek Komisji

### PRZEDMIOT KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Małkini Górnej, Komisja Rewizyjna w dniu 29 września 2022 r. przeprowadziła kontrolę inwestycji pod nazwą: Budowa drogi gminnej w miejscowości Niegowiec.

### PODSTAWA KONTROLI

Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji zgromadzonej w aktach oraz informacjach uzyskanych od Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej.

### WYNIKI KONTROLI

Pan Adam Pławski, Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej przedstawił dokumentację dotyczącą inwestycji pod nazwą: Budowa drogi gminnej w miejscowości Niegowiec.

Zakres inwestycji został wykonany na podstawie projektu budowlanego i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Nr 15/18 z 30.10.2018 r. Inwestycja podlegała Ustawie *Prawo zamówień publicznych*.

Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 12.08.2021 r. Dokumentacja przetargowa została opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę najkorzystniejszą, w dniu 31.08.2021 r. Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin.

Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 10.09.2021 roku z terminem realizacji do 15.10.2021 r. Kwota umowy 692.651,78 złotych. Roboty budowlane wynikające z umowy z dnia 10.09.2021 oraz Aneksu nr 1 z dnia 12.10.2021 roku zostały odebrane w dniu 24.11.2021 r.

Wykonano 671,49 m drogi gminnej o szerokości 5,0 m, pobocza o szerokości 0,75 m, zjazdy na działki oraz oznakowanie pionowe. Wykonano warstwy grubości:

- a) 4cm – warstwa ścieralna
- b) 5cm – warstwa wiążąca

Inwestycja została dofinansowana kwotą 85 000,00 zł w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.




## WNIOSKI

Na podstawie analizy dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, Komisja stwierdziła prawidłowe wykonanie inwestycji pod nazwą: Budowa drogi gminnej w miejscowości Niegowiec.

Powyższe wynika z prawidłowo zastosowanych przepisów: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz otrzymaniem przez Gminę zewnętrznych środków.

Wykonana inwestycja pozytywnie wpływa na rozwój społeczno- gospodarczy i zwiększa bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Podpisy członków Komisji:

- Dorota Koroś - 
- Mariusz Rytel Andrianik - 
- Leszek Siwek - 

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Małkinia Górna
- Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna