

Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji
- Mariusz Rytel - Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Leszek Siwek – Członek Komisji

PRZEDMIOT KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Małkini Górnej, Komisja Rewizyjna w dniu 23 marca 2023 r. przeprowadziła kontrolę inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II”

PODSTAWA KONTROLI

Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji zgromadzonej w aktach oraz informacjach uzyskanych od Kierownika Referatu ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej.

WYNIKI KONTROLI

Pan Adam Pławski, Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej przedstawił dokumentację dotyczącą inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II”.

Zakres inwestycji został wykonany na podstawie projektu budowlanego i zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na realizację inwestycji numer sprawy: AB.6743.3.8.2017 z dnia 24.05.2017 skutecznej w dniu 04.11.2017.

Inwestycja podlegała Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 19.08.2021 r.

Dokumentacja przetargowa została opublikowana na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

Termin składania ofert upłynął w dniu 06.09.2021r.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 23.09.2021 r. wybrano ofertę najkorzystniejszą - Firmę Bruktim Usługi Budowlano-Projektowe Sylwester Barański, ul. Żniwna 15a, 07-410 Ostrołęka. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 06.10.2021 roku na kwotę 2 879 423,76 zł brutto. Termin zakończenia robót zgodnie z umową to 31.12.2021r.

W dniu 15.12.2021r. podpisano z wykonawcą aneks dotyczący przedłużenia terminu realizacji do dnia 30.06.2022r.

W dniu 23.06.2022r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. W dniu 27.06.2022r. podpisano końcowy protokół odbioru robót bez uwag.

W zakres realizowanych prac wchodziło:

a) pompownia ścieków P6 wraz z zasilaniem pompowni

b) kanalizacja grawitacyjna – 2091,0 m

c) kanalizacja toczna - 1 289,0 m

d) przyłącza od kanalizacji grawitacyjnej do granicy działek prywatnych – 67 szt.

Inwestycja na kwotę 2 000 000,00 zł została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Środki własne: 879 423,76 zł brutto.

WNIOSKI

Na podstawie analizy dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika Referatu ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, Komisja stwierdziła prawidłowe wykonanie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, gm. Małkinia Górna. Etap II”

Powyższe wynika z zastosowania odpowiednich przepisów: Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz otrzymania przez Gminę zewnętrznych środków.

Podpisy członków Komisji:

- Dorota Koroś 
- Mariusz Rytel Andrianik – 
- Leszek Siwek – 

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Małkinia Górna
- Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna