

Małkinia Górna, dn. 25.03.2022r.

## Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Dorota Koroś – Przewodniczący Komisji
- Mariusz Rytel - Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Leszek Siwek – Członek Komisji

### PRZEDMIOT KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Małkini Górnej, Komisja Rewizyjna w dniu 25 marca 2022 r. przeprowadziła kontrolę z zakresu zadań finansowo inwestycyjnych z funduszu sołectkiego.

### PODSTAWA KONTROLI

Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji zgromadzonej w aktach.

### WYNIKI KONTROLI

Pan Piotr Przewoźny, podinspektor ds. inwestycji przedstawił dokumentację dotyczącą realizacji zadań finansowo inwestycyjnych z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw /zał1/.



Fundusz Sołectki w 2021 roku wyniósł:

- ogółem - 751014,76 zł,
- wykonano - 726104,13 zł

### WNIOSKI

1. Na podstawie analizy dokumentacji Komisja stwierdziła, że zadania wynikające z funduszu sołectkiego poszczególnych sołectw realizowane są prawidłowo.

Podpisy członków Komisji:

- Dorota Koroś - 
- Mariusz Rytel Andrianik - 
- Leszek Siwek - 

Załączniki:

1. Zadania z planu Funduszy Sołectkich na 2021 rok.

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Małkinia Górna
- Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna

### Zadania z planu Funduszy Sołeckich na 2021 rok

Lp.	Data wpływu	Sołectwo	Przeznaczenie fundusz sołeckiego (zadania)	Kwota łącznie przypadająca na sołectwo	Stan wykonania	Kwota łącznie zrealizowana przypadająca na sołectwo	Opisy
1	10.09.2020	Małkinia Dolna	Budowa następnego odcinka utwardzonego pobocza przy drodze wiejskiej	łącznie 18 611,49	Wykonane	18 597,98zł	Wykonano 49,30 mb - 18 597,98
2	14.09.2020	Daniłowo Parcele	1. Remont drogi gminnej w Daniłowie Parceli – 10 356,77 2. Naprawa ogrodzenia w szkole podstawowej w Orle – 5000,00	łącznie 15 356,77	Wykonano Wykonane	15 350,45zł	Remont drogi żwirowej do P. Barszcza odcinek ok 800 mb - 10 350,45 Wykonano odcinek ogrodzenia ok 25 mb – 5 000,00
3	15.09.2020	Glina	1. Instalacja klimatyzacyjno-grzewcza w świetlicy – 14 022,00 2. Wymiana lamp oświetleniowych na ledowe – 12 199, 11	łącznie 26 221,11	Zamontowano Wykonane	25 997,40zł	2 klimatyzatory 13 997,40 zł zamontowano 20 szt. oprawy 12 000,00 Glina Nadbużna i Morgi,
4	15.09.2020	Małkinia Górna I	1. Tablice oświetleniowe - ogłoszeniowe sołeckie 2 szt. 5 841,10. 2. Doświetlenie lampami ledowymi oraz wykonanie dokumentacji projektowej łącznika między ul. 1 Maja a Kościelną – 40 000,00	łącznie 45 841,10	Wykonane Wykonane	45 498,10zł	Zamontowano 2 gabloty - 5 498,10 zł W ramach oświetlenia opracowano mape do celów proj, opracowano projekt , zamontowano 3 słupy i trzy lampy(22.429,00), Zamontowano 24 oprawy na terenie sołectwa – 15.710,00 zł (łącznie 40,000,00)
5	15.09.2020	Niegowiec	1. Dofinansowanie siłowni napowietrznej w SP w Orle – 6 548,64 2. Zagospodarowanie placu wokół starej szkoły w Daniłowie – 10 000,00	łącznie 16 548,64	Wykonane Wykonane	14 619,04zł	Wykonano ogrodzenie w SP Orle ok. 32 mb – 6.548,64 zł Wykonano ogrodzenie 40 mb – 8 070,40 zł w Daniłowie
6	16.09.2020	Grądy	Remont – wzmocnienie sufitu oraz malowanie ścian na dużej sali w świetlicy	łącznie 18 290,60	Wykonane	18 290,60zł	Remont Sali głównej- sufit podwieszany i malowanie ścian – 18.290,60
7	16.09.2020	Sumiężne	Montaż ogrzewania w świetlicy, zakup kolektorów grzewczych – 25.762,70	łącznie 25 762,70	Wykonane	25 762,00zł	Zakupiono urządzenia 3 szt klimatyzacyjno-grzewcze 25 762,00
8	22.09.2020	Klukowo	1. Wymiana lamp – 8 500,00 2. Montaż 2 progów zwalniających – 7 223,68 3. Uporządkowanie pobocza drogi – 1100,00 zł	łącznie 16 823,68	Wykonane Wykonano Wykonano	14 696,76zł	Montaż 5 opraw – 7 000,00 zł( B. Socik, od P. Szulęckiej do Horyń) Zakupiono i zamontowano 2 progi ze znakami – 4 368,76 zł, prace montażowe – 2 228,00 zł (łącznie 6 596,76) Zasypano pobocze drogi po wycinie drzew 1 100,00
9	24.09.2020	Żachy-Pawły	Wyposażenie placu zabaw – zakup altany i sprzętu rekreacyjnego - 16 686,16	łącznie 16 686,16	wykonane	16 686,16zł	Altana +stół+2 ławki: 12500,00 Kostka pod altanę -1532,00 Stojak na rowery – 475,00 Wynajem zagęszczarki – 98,40 Zestaw do gry w kosza (słupek obręcz, tablica) – 2460,00 (Fundusz sołecki 2 080,76, budżet 379,24zł) łącznie 17 065,40 ( Do funduszu sołeckiego z budżetu gminy dołożono 379,24zł)
10	24.09.2020	Błędnica	Budowa chodnika - 26 679,52	łącznie 26 679,52	Wykonano	26 678,04zł	Wykonano 57,76 mb 26 678,04
11	24.09.2020	Małkinia Górna II	1. Budowa chodnika na ul. Sienkiewicza – 28 341,10 2. Zakup zest. sprawnościowego dla dzieci na pl. zabaw przy ul. Kolejowej - 9 500 3. Zakup urządzeń remontowych – 3 000,00 4. Dofinansowanie dla UKS Małkinia – 2 000,00 5. MKB TEAM – 1 500,00 6. Dofinansowanie klubu sportowego MKS Małkinia – 1500,00	łącznie 45 841,10	Wykonano Wykonano Wykonane Wykonane Wykonane	45 839,81zł	Wykonano 70,00 mb 28 339,82 Zestaw sprawnościowy metalowy 9500,00 (ścianka wspinaczkowa, pajęczyna, 2 drabinki, lina do wspinaczki, poręcz huśtawkowa) Zakupiono elektronarzędzia – 2.999,99 zł Dofinansowano części kosztów dojazdu na mecze w – 2.000,00 Dofinansowano letniego obozu sportowego– 1.500,00 Zakup wyposażenia 1500,00 zł
12	25.09.2020	Małkinia Górna IV	1. Remont ulicy Przedszkolnej – rozbudowa – 40 000,00 2. Remont pl. Zabaw przy SP nr 2 w Małkini Górnej – 3 000,00 3. Dofinansowanie UKS – 1 400,00 4. Dofinansowanie klubu TEAM– 1 441,10	łącznie 45 841,10	Wykonane Wykonane Wykonane Wykonane	45 796,21zł	Zapłacono za bud. kanalizacji sanitarnej 40.000,00 Wykonano prace remontowe placu – 2996,21 Pokrycie kosztów wyjazdu na mecze UKS Dwójka - 1400,00 Dofinansowanie letniego wypoczynku dla dzieci z klubu TEAM 1400,00
13	25.09.2020	Małkinia Górna III	1. Budowa ulicy Przedszkolnej – etap II – 40 000,00 2. Zakup elektronarzędzi dla SP nr 2 w Małkini Górnej – 3 000,00 3. Dofinansowanie domofonów w Przedszkolu – 1 000,00 4. Zakup materiałów i wyposażenia – 841,10 5. Zakup grilla dla sołectwa – 1000,00	łącznie 45 841,10	Wykonane Wykonane Wykonane Wykonane	44 347,01zł	Zapłacono za bud. kanalizacji sanitarnej 40.000,00 Zakupiono elektronarzędzia – 2.998,00 zł Zakupiono materiały promocyjne - 500,01 zł Grill- 849,00 zł

14	25.09.2020	Małkinia Mała-Przewóz	Przygotowanie i ogrodzenie terenu, oświetl. działki pod plac rekreacyjno-sportowy	łącznie 19 849,20	Wykonane	16 310,00zł	Zakup siatki, słupków, wypór, drutu, naciągów- 6470,00 Zakup 2 słupów i 2 opraw przewodu oświetleniowego oraz montaż 1 oprawy - 7.995,00, równanie placu – 1845,00 łącznie 16.310,00 zł
15	25.09.2020	Zawisty Nadbużne	Budowa sieci wodociągowej	łącznie 26 404,47	Wykonane	26 312,78zł	Wybudowano 100 mb ul. Bursztynowa - 26.312,78
16	25.09.2020	Orło	1. Zakup lamp ledowych z montażem – 10 sztuk – 10 000,00 2. Zakup tablic informacyjnych dojazdowych do posesji – 12 sztuk – 5 124,24 3. Naprawa ogrodzenia SO Orło – 5000,00	łącznie 20.124,24	Wykonano Wykonano Wykonano	19 724,00zł	zamontowano 16 opraw led - 9 600,00 12 znaków dojazd do posesji – 5.124,00 zł Wykonano odcinek ogrodzenia ok 25 mb – 5000,00
17	28.09.2020	Rostki Piotrowice	1. Utwardzenie drogi gminnej nr 42 – 8 000,00 2. Utwardzenie drogi nr 81 i wytyczenie geodezyjne - 3 689,48	łącznie 11 689,48	Wykonano Wykonano	11 687,74zł	Utwardzenie działki drogowej 7 999,62 zł Wytyczenie i utwardzenie 3.688,12zł
18	28.09.2020	Prostyń	1. Czyszczenie i malowanie elewacji w SP, - 12.000,00 2. Zakup urządzeń na pl. zabaw – 4.000,00 3. Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Prostyń – 17 336,85 4. Zakup ogrodzenia do budynku OSP – 12 000,00	łącznie 45 336,85	Wykonane Wykonane Wykonane Wykonane	44 430,00zł	Zapłacono wykonawcy W. Rudziński za 160 m <sup>2</sup> elewacji – 12 000,00zł Zakupiono bujak konik skuter auto – 3690,00 Zakup 4 szt słupów i 4 opraw oraz montaż 4 opraw. 16.740,00 zł Montaż ogrodzenia OSP Prostyń 12.000,00
19	29.09.2020	Daniłowka Pierwsza	Zagospodarowanie placu przy szkole w Daniłowie	łącznie 20 032,56	Wykonane	18 595,64zł	Udział w montażu 3 słupów, linii napowietrznej 100 mb, 4 oprawy (SP Daniłowo) – 6049,64 zł zakup i montaż huštawka podwójna, huštawka ważka, karuzela, bujak – 12.546,00 (SP Daniłowo). łącznie 18.595,64 zł
20	29.09.2020	Kańkowo	Zagospodarowanie terenu za remizą OSP w Kańkowie-plac zabaw dla dzieci (zakup urządzeń służących do zabawy)	łącznie 35 893,58	Wykonane	25 546,00zł	Opracowanie mapy i projektu – 8.695,00 zakup urządzeń (huštawka podwójna karuzela sprężynowiec stół do gry w szachy huštawka ważka)- 16.851,00 zł (łącznie 25.546,00)
21	29.09.2020	Zawisty Podleśne	1. Dofinansowanie oświetlenia ciągu pie-row. z Zawist P. do Małkini G. 21.728,68	łącznie 21 728,68	Wykonane	21 728,68zł	Wykonano prace montażowe 21 728,68
22	29.09.2020	Rostki Wielkie	1. Czyszczenie stawu w Rostkach Wielkich – 23 500,00 2. Zakup narzędzi do remontu SP nr 2 w Małkini Górnej – 800,04 3. Zakup materiałów na remont w Przedszkolu Samorządowym – 500,00	łącznie 24 800,04	wykonane Wykonane Wykonano	24 738,00zł	Czyszczenie stawu w Rostkach W. kosztowało 28 290,00zł. <b>23 500,00zł</b> to środki z Funduszu sołeckiego Rostk W. + 4 790,00 z budżetu gminy Zakup narzędzi – 738,0 Zakup narzędzi – 500,00
23	29.09.2020	Poniatowo	1. Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy LED – 5000,00 2. Zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP w Grądach – 4000,00 3. Zakup zastawy stołowej, oświetlenia scenicznego oraz przenośnego klimatyzatora dla SP w Prostyni – 7502,80	łącznie 16 502,80	Wykonane Wykonane Wykonane	16 147,58zł	Zamontowano 8 opraw - 4 800,00 w ciągu byłej drogi woj. Zakupiono kosy wielofunkcyjnej – 3 999,88 Zakupiono naczynia kuchenne – 5678,70 zł, Zakupiono klimatyzator – 1.669,00 do SP Prostyń (łącznie 7347,70)
24	29.09.2020	Małkinia Górna V	1. Zakup huštawki podwójnej na plac zabaw przy ul. Słowackiego – 3300,00 2. Budowa chodnika na ul. Słowackiego – 35 128,53 3. Dofinansowanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego Małkinia Górna – Zawisty Podleśne - 5000,00 4. Dofinansowanie klubu biegacza TEAM – 1000,00 5. Dofinansowanie klubu UKS Dwójka Małkinia Górna – 1000,00	łącznie 45 428,53	wykonano Wykonano Wykonano wykonano Wykonane	45 421,43zł	Zamontowano huštawkę dwuosobową metalową 3.300 zł Wykonano 83,80 mb chodnika - 35.121,43 zł Wykonano prace montażowe 5 000,00 Klub TEAM Biegacz wykorzystał 1 000,00 zł Klub UKS Dwójka wykorzystał 1 000,00 zł
25	30.09.2020	Kielczew	1. Oświetlenie ulic wg konsultacji z mieszkańcami wsi (ew. postawienie słupów wraz z lampami na ul. Spokojnej) – 10 000,00 2. Budowa drogi nr 250 z przepustem – 31 486,20	łącznie 41 486,20	Wykonane Wykonane	41 465,71zł	Montaż 12 opraw led – 9980,00 ( 2 ul. Wspólna) 5 szt. ul. Spokojna, 5 szt. Folwarczna Dokończenie usypania drogi nr 250 wraz z osadzeniem przepustu - 31 485,71
26	30.09.2020	Treblinka	1. Naprawa dachu remizy OSP Treblinka – 13 619,99 2. Zakup ubrań bojowych dla strażaków OSP Treblinka – 6000,00	łącznie 19 619,99	Wykonane Wykonane	19 619,99zł	Zapłacono za materiały – 13.619,99 Ubranie specjalne Buty specjalne, kominiarka niepalna- 6.000,00
27	30.09.2020	Borowe	1. Rem.dr.nr 168, 114	łącznie 11 506,12	Wykonane	11 505,60zł	Wykonano ok. 200 mb drogi - 11 505,60
28	30.09.2020	Daniłowo	Zagospodarowanie placu przy byłej szkole w Daniłowie	łącznie 14 898,36	Wykonano	14 421,66zł	Montaż bramy wjazdowej i porządkowanie terenu byłej SP w Daniłowie – 7.500,00. Montaż 3 słupów, linii napowietrznej 100 mb, 4 oprawy (SP Daniłowo) – 6898,36 zł, zakup śrub (23,30). łącznie 14.421,66 zł
29	30.09.2020	Podgórze - Gazdy	1. Kontynuacja ogrodzenia wspólnoty wiejskiej 11.368,59 zł	łącznie 11 368,59	Wykonano	10 289,76zł	Wykonano 51 mb ogrodzenia - 10 289,76
<b>FUNDUSZ SOŁECKI - OGÓŁEM</b>				<b>751 014,76zł</b>	<b>WYKONANO</b>	<b>726 104,13</b>	

Sporządził: Michał Nowski, Piotr Przewoźny