

Małkinia Górna, dn. 19.09.2023r.

## Protokół Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Małkinia Górna

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Dorota Koroś – Przewodnicząca Komisji
- Mariusz Rytel - Andrianik – Zastępca Przewodniczącego Komisji
- Leszek Siwek – Członek Komisji

### PRZEDMIOT KONTROLI

Działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy w Małkini Górnej, Komisja Rewizyjna w dniu 19.09.2023 r. przeprowadziła kontrolę inwestycji pod nazwą: Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej.

### PODSTAWA KONTROLI

Przeprowadzając kontrolę Komisja oparła się na dokumentacji zgromadzonej w aktach oraz informacjach uzyskanych od Kierownika Referatu ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej.

### WYNIKI KONTROLI

Pan Adam Pławski, Kierownik Referatu ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej przedstawił dokumentację dotyczącą inwestycji pod nazwą:  
"Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie –Sklodowskiej w Małkini Górnej."

Zakres inwestycji został wykonany na podstawie projektu budowlanego i zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu budowlanego lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę na realizację inwestycji numer sprawy: AB.6743.1.49.2018 z dnia 23.02.2018 r.

Inwestycja podlegała Ustawie Prawo zamówień publicznych. Przetarg nieograniczony ogłoszono w dniu 10.09.2021 r. Dokumentacja przetargowa została opublikowana na stronie <https://miniportal.uzp.gov.pl/>. Termin składania ofert upłynął w dniu 27.09.2021 r. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wybrano ofertę najkorzystniejszą firmy AK SPORT Andrzej Gniado, ul. Lipowa 7, 05-079 Okuniew w dniu 20.10.2021 r. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 26.10.2021 roku na kwotę 1 169 170,35 zł brutto. Termin zakończenia robót zgodnie z umową 31.12.2021 r. W dniu 17.12.2021 r. podpisano z wykonawcą aneks dotyczący przedłużenia terminu realizacji do dnia 30.04.2022 r. W dniu 14.04.2022 roku podpisano protokół konieczności w związku z niedostateczną ilością maty podkładowej pod trawę syntetyczną. Zgodnie z dokumentacją przetargową Zamawiający miał zapewnić wymieniony materiał podkładowy. W celu zapewnienia ciągłości prac na budowie. Wykonawca zabezpieczył i wbudował brakujący materiał. Ilość maty podkładowej - 80 m<sup>2</sup>, koszt – 2 460,00 złotych brutto.

W dniu 28.04.2022r. wykonawca zgłosił zakończenie robót. W dniu 09.05.2022r. podpisano końcowy protokół odbioru robót bez uwag.

W zakres realizowanych prac wchodziło:

1. boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej z trawy sztucznej - 60m x 30m; 2129,0m<sup>2</sup>

2. bieżnia dwutorowa – 238,00m; 576m<sup>2</sup>
3. skok w dal – 24,00m<sup>2</sup>
4. stanowisko do pchnięcia kulą – 112,0m<sup>2</sup>
5. piłkochwyty - 60 m
6. odwodnienie terenu – drenaż zbierający wraz z kanalizacją i studnią chłonną
7. montaż lamp solarnych – 4szt.
8. wymiana części istniejącego ogrodzenia – 175 m

Nawierzchnia płyty boiska wykonana została z materiałów dostarczonych Wykonawcy przez Inwestora tj: Gmina Małkinia Górna zapewniła materiały tj. trawę syntetyczną oraz matę amortyzacyjną. Jako nawierzchnię przyjęto trawę syntetyczną D-ECO FRESH 35-HDX. Mata amortyzacyjna o grubości 10 mm X-PAD 10-200. Materiały potrzebne do montażu trawy syntetycznej oraz maty amortyzacyjnej były po stronie wykonawcy. Trawę po zainstalowaniu wypełniono piaskiem kwarcowym, płukanym i suszonym o frakcji 0,2 - 0,8 mm w ilości 5 - 10 kg/m<sup>2</sup>

Inwestycja na kwotę 191 180,00 zł została dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021”

## WNIOSKI

Na podstawie analizy dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika ds. Inwestycji i Infrastruktury Technicznej, Komisja stwierdziła prawidłowe wykonanie inwestycji pod nazwą: ”Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Małkini Górnej”.

Komisja, podczas przeglądu terenu w/w obiektów sportowych, zauważyła w kilku miejscach niewielkie fragmenty bieżni porośnięte trawą oraz zgrubienia nawierzchni. Pan Kierownik poinformował Komisję, że usterki te zostały już zgłoszone do wykonawcy i mają być usunięte.

Mamy nadzieję, że budowa obiektów sportowych i nowe wyposażenie przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie –Skłodowskiej w Małkini Górnej będzie zachętą do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Podpisy członków Komisji:

- Dorota Koroś - 
- Mariusz Rytel Andrianik - 
- Leszek Siwek - 

Do wiadomości:

- Wójt Gminy Małkinia Górna
- Przewodniczący Rady Gminy Małkinia Górna